



## COMUNE DI PAZZANO

( Città Metropolitana di Reggio Calabria )

[www.comune.pazzano.rc.it](http://www.comune.pazzano.rc.it)

### SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PEC: [serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it](mailto:serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it) - MAIL: [serviziotecnicomanut@libero.it](mailto:serviziotecnicomanut@libero.it)

CODICE FISCALE: 81001230804 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: TL6LKG

RESPONSABILE: Geom. Francesco SALERNO

## DETERMINAZIONE N.RO 125 REGISTRO DELL'UFFICIO DEL 23.11.2021

### REGISTRO GENERALE N. 240 DEL 23/11/2021

**OGGETTO: "DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI - BARRIERE PARAMASSI - CANALIZZAZIONE ACQUE, IN LOCALITÀ MONTE CONSOLINO - CUP: B76J17000670002 CIG. N. 7244358955 LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L.**

#### **RICHIAMATO**

- Il Decreto Sindacale prot. 2741 del 29.10.2020 con il quale veniva nominato il geom. Francesco Salerno responsabile del servizio tecnico-manutentivo con attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali e della posizione organizzativa ai sensi dell'art. 110, comma 1

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale N.09 adottata in data 21/04/2021, di approvazione del bilancio di previsione anno 2021/2023;

**VISTA** la delibera numero 29 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell'11/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi responsabili di servizio, anno 2021;

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l' O.C.D.P.C. n. 330/2016- "Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 330 del 1° aprile 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, Cosenza e di Reggio Calabria"

**CONSIDERATO** che il Comune di Pazzano risulta essere inserito tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera C della predetta ordinanza;

**VISTA** La Convenzione per l'esecuzione del Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 5 dell' OCDPC n.330/2016 tra la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - UOA Protezione Civile e il Comune di Pazzano ('Ente Attuatore) dell'esecuzione dell'opera pubblica - intervento (PAZ/C.01) denominato "INTERVENTI DI DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI - BARRIERE PARAMASSI - CANALIZZAZIONE ACQUE", in località Monte Consolino, dell'importo di € 460.000,00 (Quattrocentosessantamila), riportato nel Piano degli Interventi di cui alla presente ordinanza;

**VISTA** la deliberazione G.M. n. 35 del 07.07.2017 di nomina del R.U.P. nella persona del geom. Francesco Salerno, responsabile del servizio tecnico-manutentivo;

**VISTA** La Deliberazione G.M. n. 40 del 31 luglio 2017 di approvazione documento preliminare alla progettazione per "Interventi di disaggio massi pericolanti - barriere paramassi - canalizzazione acque",

**VISTA** La determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 202 del 23.10.2017 relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'arch. ZURZOLO Francesca nata a Bivongi il 01.09.1958 e residente a Riace in via Giovanni XXIII n. 7 c.f.

ZRZFNCS58P41A897H, p.i. 00801520800, iscritta all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria, n.ro d'ordine 339;

**VISTA** La determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 225 del 08.11.2017 relativa all'affidamento dell'incarico professionale per le relazioni di natura geologica al dott. Bruno FURINA nato a Bivongi il 11.10.1960 con sede in Soverato (CZ) in via Amirante n. 38 c.f. FRNBRN60R31A817N, p.i. 02297300796, iscritto all'ordine professionale dei Geologi della Calabria, n.ro d'ordine 167;

**VISTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 15.08.2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

**VISTO** che con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 010 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo;

**VISTO** che con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 014 del 06.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Francesca Zurzolo, professionista incaricato per un importo complessivo di euro 460.000,00;

**VISTA** la Determinazione a contrarre di questo servizio Reg. Gen. N. 21 del 12.02.2020 - Verbale di validazione redatto dal RUP in data 04.02.2020 - è stato dato avvio alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di: Lavori di "Disgaggio massi pericolanti – Barriere paramassi – Canalizzazione acque – in Località Monte Consolino" C.I.G. 822686823E - **C.U.P.:** B76J17000670002

- ✓ **Importo complessivo dell'appalto:** € 327.000,00 (esclusa IVA);
- ✓ **Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:** € 321.000,00 (esclusa IVA) di cui € 129.162,05 per costi manodopera;
- ✓ **Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:** € 6.000,00;
- ✓ **Cauzione provvisoria:** € 6.540,00 (2% Importo complessivo dell'appalto);

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della SUAP progr. Serv. n. 155 del 28.08.2020 - Reg. Settore n. 150 del 02.09.2020 con la quale si approvavano i Verbali di gara delle sedute pubbliche ed in particolare il verbale della seduta del 25 **giugno 2020** dal quale si evince, tra l'altro, che, sulla base della graduatoria stilata, tramite la piattaforma telematica, è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa **IMPRESGAR SRL (sede legale: Favara (AG) Viale Stati Uniti n. 2 - C.F./P.I.: 02964080846)**, per l'importo complessivo di **€ 220.919,13** oltre IVA, di cui:

- **€ 214.919,13** per lavori a base d'asta al netto del ribasso (**-33,047%**) e comprensivi dei costi della manodopera (**€ 118.000,00**) ed oneri interni aziendali (**€ 3.500,00**);
- **€ 6.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 165 del 17.09.2020 di aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa **IMPRESGAR SRL (sede legale: Favara (AG) Viale Stati Uniti n. 2 - C.F./P.I.: 02964080846)**, per l'importo complessivo di **€ 220.919,13** oltre IVA, di cui:

- **€ 214.919,13** per lavori a base d'asta al netto del ribasso (**-33,047%**) e comprensivi dei costi della manodopera (**€ 118.000,00**) ed oneri interni aziendali (**€ 3.500,00**);
- **€ 6.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**RILEVATO** che la seconda in graduatoria è risultata l'impresa **ARIS SRL** con sede in Favara (AG) Via Aldo Moro n. 250 C.F./P.I. 02449490842 che ha offerto un ribasso del **33,033%**.

**VISTA** la Determinazione del servizio tecnico manutentivo Reg. Gen. N. 170 del 06.10.2020 di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di gara;

#### **DATO ATTO**

**CHE** in data 09/12/2020 veniva sottoscritto il contratto tra il responsabile del Servizio e l'impresa aggiudicataria, successivamente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di LOCRI;

**CHE** in data 14/01/2021 si è provveduto alla consegna dei lavori, come da processo verbale di consegna redatto in pari data e che gli stessi sono regolarmente in corso;

**CHE** con nota ricevuta al prot.0221 del 25/01/2021, la Ditta esecutrice IMPRESGAR S.R.L. ha inoltrato richiesta per la corresponsione dell'anticipazione contrattuale di cui al disposto dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 22 del 04.02.2021 di approvazione e liquidazione anticipazione contrattuale all'impresa IMPRESGAR SRL sede legale: Favara (AG) Viale Stati Uniti n. 2 - C.F./P.I.: 02964080846;

**VISTI** gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori, redatti e debitamente firmati dalla DD.LL. acclarati al protocollo comunale n. 0907/2021, dai quali risulta che i lavori eseguiti a tutto il 30.03.2021 ammontano ad **€ 239.451,93** (importo da depurare del ribasso d'asta del 33,047% e dell'acconto del 20% già ottenuto dall'Impresa esecutrice) oltre IVA al 22%;

**VISTO** il certificato di pagamento n° 1 relativo ai lavori, debitamente firmato dai DD.LL. e dal RUP, dell'importo di € 130.200,00 oltre €. 28.644,00 per IVA 22%;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 068 del 08.04.2021 di approvazione del 1 S.A.L.;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.U. n. 077 del 15.04.2021 di liquidazione acconto del 1 S.A.L.;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.U. n. 079 del 15.04.2021 di liquidazione saldo del 1 S.A.L.;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 03.05.2021;

**VISTA** la richiesta della Direzione dei Lavori di autorizzazione alla redazione della perizia tecnica e suppletiva per le seguenti motivazioni:

*“Durante i lavori in seguito alla pulizia della vegetazione che ricopriva la parte alta del costone e del relativo disgaggio, sono state riscontrate delle rocce affioranti per le quali viste le dimensioni non è stato possibile procedere al disgaggio e pertanto si rende necessario procedere con opportuno rivestimento mediante pannelli di rete metallica opportunamente ancorati, la cui tipologia è prevista in progetto, al fine di evitare eventuali futuri distacchi. Tali interventi sopra indicati, rientrano nella casistiche di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016, in quanto non prevedibili in sede di progettazione visto lo stato dei luoghi oggetto d'intervento”*

**CONSIDERATO CHE** le nuove lavorazioni previste in perizia di variante consistono sostanzialmente in un maggiore superficie interessata dalle pannellature di rete metallica relative gli interventi attivi, e precisamente:

- aumento della superficie oggetto di pulizia e disgaggio;
- aumento e rimodulazione delle superfici oggetto dell'installazione di pannelli rete metallica, in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ed anima metallica;
- aumento da 40 cm a 50 cm della sezione del canale di scolo della acque meteoriche previsto in progetto esecutivo, per una maggiore portata idraulica a garanzia dell'intervento;

**VISTA** la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla Direzione dei Lavori e sottoscritta dall'Impresa esecutrice, acclarata al protocollo comunale n. 1393 del 03.06.2021;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.U. n. 125 del 10.06.2021 di approvazione della perizia di variante;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 13.09.2021;

**VISTA** la richiesta di proroga di 20 giorni per causa maltempo inoltrata dall'Impresa in data 30.09.2021 e la proroga di giorni 5 concessa dal RUP;

**VISTI** gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori, redatti e debitamente firmati dalla DD.LL. acclarati al protocollo comunale n. 2687/2021, dai quali risulta che i lavori eseguiti a tutto il 11.10.2021 ammontano ad **€ 320.033,77** (importo da depurare del ribasso d'asta del 33,047% e dell'acconto del 20% già ottenuto dall'Impresa esecutrice) oltre IVA al 22%;

**VISTO** il certificato di pagamento n° 2 relativo ai lavori, debitamente firmato dai DD.LL. e dal RUP, dell'importo di € 44.500,00 oltre €. 9.790,00 per IVA 22%;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 233 del 27.11.2021 di approvazione del 2 S.A.L.;

#### **ATTESO:**

**CHE** la spesa trova copertura sul capitolo di spesa **4085 RR.PP. 2017** del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, come da impegno di spesa assunto n.ro 86 del 20.11.2017

**CHE** il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del servizio tecnico-manutentivo;

**VISTA** la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari fatta ai sensi della Legge 136/2010;

**VISTA** la fattura elettronica n. 11 del 18.11.2021 trasmessa dalla Impresa **IMPRESGAR SRL** dell'importo complessivo di **€ 54.290,00** acquisita agli atti di questo Ente con numero di prot. 2819 del 19.11.2021 riguardante il saldo del secondo Stato Avanzamento Lavori;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**VISTO** il DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS 27688655 Data richiesta 13/09/2021 Scadenza validità 11/01/2022;

#### **VISTI**

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL;
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il DPR 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006 (previgente Codice dei Contratti pubblici) per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 33/2013; - la L. 190/2012,

### **D E T E R M I N A**

**DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI LIQUIDARE** all'impresa **IMPRESGAR SRL** P.I: 02964080846 affidataria dei lavori di “DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI - BARRIERE PARAMASSI - CANALIZZAZIONE ACQUE” l'importo di **€ € 44.500,00** quale SALDO sul secondo Stato Avanzamento Lavori;

**DI LIQUIDARE** , la somma di **€ 9.790,00** a titolo di IVA dovuta allo Stato secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del DPR 663/1972;

**DI ACCREDITARE** la suddetta somma dovuta all'Impresa esecutrice sul C.C. c/o BANCA SAN FRANCESCO. –  
IBAN: IT 28H089698293000000042035

**DI PRECISARE** che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari a € 54.290.00 (IVA.compresa), trova la necessaria copertura al cap. **4085 RR.PP. 2017** del bilancio 2021.

**IL PRESENTE** provvedimento, completo degli atti a corredo, è trasmesso:

- al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione all'albo-on line sul sito istituzionale dell'Ente in assolvimento degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012
- al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento **ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore (REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE) e dopo il controllo ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 alla AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE,**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Francesco SALERNO)

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 23/11/2021

Il Responsabile del Servizio  
**Geom. Francesco Salerno**

### VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**rilascia:**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

Data 23.11.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**dott. Antonio Muscari**

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

emesso mandato di pagamento	n.	Data		
Impegno	Data	Importo	Intervento	Esercizio
19/2019		54.290,00	4085 RR.PP 2017	2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**dott. Antonio Muscari**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è **esecutivo**, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Attestazione di pubblicazione

	Data	numero
- pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi;	23/11/2021	393
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente <a href="http://www.comune.pazzano.rc.it">www.comune.pazzano.rc.it</a> nella sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti -		

Il Responsabile del Servizio  
**Salvatore Passero**

*(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)*